

Advokatfirmaet
NICOLAI GIØDESEN
I.C. Mortensens Eftf.

Nicolai Giødesen, advokat (H)

Ejendomsadministrationen:
Telefontid hverdage 10-13

Frederiksholms Kanal 18
1220 København K
Tlf. 33 15 84 45
Fax 33 13 79 20
Danske Bank
Reg.nr. 4180
Kontonr. 4180518398
CVR Nr. 69 63 23 19

BYGGEMØDE 03

SAG NR. 1906

MØDEDATO: 12.08.19

VEDR.: A/B Gentoftegade 32 m.fl.
c/o Advokatfirmaet Nicolai Giødesen
Altanprojekt

STED: Gentoftegade 32

DELTAGERE: Nina Bernt Mej Dahl, Balco Kontech (NBM) pr. telefon
Arkitekt Søren Skovsbøl Sørensen (SS)

3.01 Bemærkninger til sidste referat:

3.01.1 Ingen.

3.02 Arbejdets stade:

3.02.1 Færdigprojektering, 100%

Produktion, 100%

Montage

Vindestræde 1, 1. sal, 100%
Vindestræde 1, 2. sal, 100%
Vindestræde 1, 3. sal, 100%
Gentoftegade 32, 1. sal, 50%
Gentoftegade 32, 2. sal, 100%
Gentoftegade 32, 3. sal, 50%
Gentoftegade 34, 1.tv, 0%
Gentoftegade 34, 1.th, 100%
Gentoftegade 34, 2.tv, 50%
Gentoftegade 34, 2.th, 100%
Gentoftegade 34, 3.tv, 50%
Gentoftegade 34, 3.th, 0%

3.03 Bemanding i perioden:

Montage: 3 mand

3.04 Tidsplan:

- 3.04.1 Montage afsluttes jf. følgende tidsplan:
Vindestræde 1, 1. sal, er afsluttet
Vindestræde 1, 2. sal, er afsluttet
Vindestræde 1, 3. sal, er afsluttet
Gentoftegade 32, 1. sal, senest uge 36
Gentoftegade 32, 2. sal, er afsluttet
Gentoftegade 32, 3. sal, uge 34
Gentoftegade 34, 1.tv, er afsluttet
Gentoftegade 34, 1.th, uge 36
Gentoftegade 34, 2.tv, uge 35
Gentoftegade 34, 2.th, er afsluttet
Gentoftegade 34, 3.tv, uge 34
Gentoftegade 34, 3.th, uge 34

3.05 Byggeplads:

-

3.06 Projekt:

- 3.06.1 Døre forsynes med stop så de ikke slår op på ydervæggen.
(NBM) fremkommer med prøve på klinkfald til montering på altanbrædderne.
- 3.06.2 Der skal flyttes radiatorer følgende steder:
- Gentoftegade 32, 2.th.
- Gentoftegade 32, 3.th.
- Gentoftegade 34, 3.th.
Ny placering aftales med de enkelte beboere.
- 3.06.3 (NBM) undersøger om paskvil på altandørene kan suppleres med bremse.
- 3.06.4 (NBM) fremkommer med prøver og priser på altankasser.
- 3.06.5 (NBM) fremkommer med forslag til sideafskærmning på altanerne.
- 3.06.6 Hvor altaner ikke ligger tæt til facade udføres fugetætning.
- 3.06.7 (SS) foretager mangelgennemgang af de færdige altaner mandag den 19.08.19, kl. 16.00.

3.07 Økonomi:

- 3.07.1 -

3.08 Myndigheder:

- 3.08.1 Kravet fra Gentofte Kommune om opsætning af røgalarm undersøges nærmere af (SS).

3.09 Eventuelle bemærkninger:

3.09.1 Telefonliste kontaktpersoner:
Nina Bernt Mejdahl 41 30 30 24
Jesper Olsen 51 48 92 67
Søren Sørensen 24 42 12 06

3.10 Næste byggemøde:

3.10.1 Mandag, den 26.08.19, kl. 14.30.

Arkitekt Søren Skovsbøl Sørensen

Målet til:

Lars Mørch lars@risteriet.dk
Advokat Nicolai Giødesen cal@ngadvokat.dk
Nina Bernt Mejdahl nina@kontech.dk
Jesper Olsen jesper@kontech.dk